

COMMUNE DE HAUTEFAGE la TOUR
455 Avenue de la Rovère
47340 HAUTEFAGE LA TOUR

**Aménagement d'un espace multisport
HAUTEFAGE la TOUR**

Compte rendu de la réunion de chantier N°1

Du mercredi 16 juin 2021 à 14 H 00

(à la mairie)

Ordre du jour : Réunion de préparation

Intervenants	Réunion du 16/06/21	Prochaine réunion le 26/08/2021
--------------	------------------------	---------------------------------------

Prénoms -Noms	Qualité	P	A	E	D	Convoqués ou Invités
		R	B	X	I	
		S	S	C	F	
		E	E	U	F	
		N	N	S	U	
		T	T	É	S	
		S	S	S	É	
Jean-Marie LAFOSSE	Maire Hautefage la Tour	X			X	X
Alain PERRY	ESBTP	X			X	X
M. MANENTE	ESBTP	X			X	X
Thierry SPERANDIO	Bureau d'Etudes – Services Voirie C.C.G.V.	X			X	X
Sébastien LABAT	ALTRAD MEFRAN	X			X	

Déroulement de la réunion

Cette réunion a pour objectif de présenter et préparer les travaux d'aménagement d'un terrain multisport commune de HAUTEFAGE la TOUR avec l'entreprise ESBTP.

Objectifs :

- Aménagement d'un espace destiné à recevoir un espace multisport, un terrain de pétanque, une piste de course, un parking et une aire de pique-nique.

Maître d'Ouvrage et Maître d'Œuvre : commune de HAUTEFAGE la TOUR.

COMMUNE :

- Présente le projet à l'entreprise (ESBTP)
- Souhaiterait que le projet soit déplacé vers le bas du terrain (distance entre le bord de la route et le projet : 20 m)
- Prendra contact avec le Syndicat Territoires d'énergies 47 pour la pose de trois luminaires solaires. 2+1 double crosse RAL 3003.

C.A.G.V. :

- Fait une déclaration de travaux pour le compte de la commune et communique le n° de la DT à l'entreprise.

ESBTP :

- Fera les démarches nécessaires auprès des concessionnaires de réseaux pour leur repérage
- Fera un sondage sur le terrain semaine 25, les résultats de ce sondage décideront de la méthode à utiliser (traditionnelle ou traitement à la chaux, plus efficace contre le retrait gonflement des argiles)
- Parking et terrain de pétanque en 0/4 carrière de Montcabrier.
- Tous les talus créés ne devront pas avoir une pente supérieure à 3/1 pour être accessible avec un tracteur tondeuse.
- Pente de l'aire de pique-nique : 2%

ALTRAD :

- Pente en toit de 1,5% sur la largeur sur la plateforme.
- Piste autour du terrain couleur Rouge

PLANNING DES TRAVAUX

- Sondages : semaine 25
- Démarrage travaux : semaine 34
- Enrobés : semaine 38
- Pose des jeux : semaine 40
- Peinture : semaine 41

SECURITE CHANTIER :

- La commune prendra les arrêtés nécessaires au bon déroulement du chantier.
- L'entreprise posera la signalisation réglementaire de chantier.

La Maîtrise d'ouvrage et d'œuvre

M. Le Maire de Hautefage la Tour



Prochaine réunion :
Jeudi 26 Août 2021 à 9 H 00
Sur place

Le compte- rendu de réunion est la synthèse des discussions et des décisions prises lors des réunions de chantier. Les Entreprises et Concessionnaires sont tenus de prendre note des décisions et directives qui leurs sont Communiquées pour application immédiate.

Toutes décisions non contestées sous un délai de quarante-huit heures (48h) à compter de la réception du présent document, fait l'objet d'un accord tacite de ce compte-rendu.